

Tivat, decembar 2014.

Broj: 626

IZVJEŠTAJ O RADU VODACOMA

ZA 2014. GODINU



1. UVOD.....	3
2. Aktivnosti Vodacoma u 2014. godini, Faza III	4
2.1. Projekat u Baru.....	4
2.1.1. BR-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	4
2.1.2 . BR-YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA	6
2.2 Projekat u Herceg Novom	8
2.2.1. HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	8
2.2.2. HN -YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA	11
2.3. Projekat u Kotoru	12
2.3.1. KO-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	12
2.4 Projekat u Tivtu	12
2.4.1. V-RB-02 -2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA	12
3. Aktivnosti Vodacoma u 2014. godini, Faza IV projekta	14
4. Aktivnosti Vodacoma u 2014. godini, FAZA V projekta (Opština Ulcinj).....	15
5. Izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja za Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi	16
6. Izrada Studije izvodljivosti za dugoročne mjere u Opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi.....	17
7. Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u opštinama Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj.....	18
8. Vodacom na konferencijama	19
9. Obilježavanje UN Dana voda.....	20

1. UVOD

VODACOM je Zajedničko uslužno i koordinaciono Društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje, kojeg je marta 2005. godine osnovala Vlade Republike Crne Gore i Opštine Bar, Herceg Novi, Budva, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, Vodacomu se pridružila i Opština Ulcinj. Društvo je osnovano u formi društva sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa zakonom upisano u Registar Društva koji se vodi u Privrednom sudu u Podgorici, sjedište Društva je u Tivtu, Luke Tomanovića br.2, Crna Gora. Društvo obavlja sljedeće djelatnost, shodno članu 2. Statuta Društva :

- 70.2 Menadžerski konsultanski poslovi
- 70.22 Konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem
- 71.1 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 71.12 Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

KfW banka je 2006. godine nominovala ovo preduzeće za Agenciju za implementaciju investicionog Projekta „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih na Crnogorskom primorju“ koji finansira iz razvojnih kredita pod povoljnim uslovima sa kamatnom stopom od 0,00% do 2,13% godišnje, grejs periodom od 3-5 godina i rokom otplate od 12-15 godina. KfW banka vrši permanentni sveobuhvatni monitoring Projekata. Projekti se odvijaju u skladu sa procedurama inostranog finansijera (KfW banke) i uz primjenu FIDIC pravila prilikom ugovaranja i odvijanja radova (FIDIC-ovi uslovi ugovaranja su nastali kao proizvod prakse velikih kompanija, banaka i državne administracije razvijenih zemalja). U budućnosti se može očekivati da će veliki broj ulaganja u infrastrukturu dolaziti iz fondova Evropske unije, pa će investitori zahtijevati realizaciju projekata primjenom FIDIC-ovih uslova u čemu Vodacom već ima višegodišnje iskustvo stečeno u radu sa međunarodnim konsultantskim kompanijama i izvođačima radova.

Tokom devet godina svog postojanja, pored uloge Agencije za implementaciju investicionih Projekata koje finansira KfW banka za poboljšanje inostranog uslova za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda, Vodacom se razvio u prvu konsultantsku kompaniju u oblasti razvoja kapaciteta lokalnih vodovodnih preduzeća Crne Gore koja ima za cilj poboljšanje efikasnosti poslovanja i podizanja kvaliteta pružanja komunalne usluge krajnjim potrošačima. Investicije koje su realizovane, koje su u toku, u fazi pripreme ili će biti implementirane imaju veliki značaj i uticaj na razvoj primorske regije Crne Gore jer novoizgrađena infrastruktura će omogućiti bolju uslugu ViK-ova prema građanima, privredi i posjetiocima Primorja. Pored toga velika investiciona aktivnost će predstavljati i dodatni finansijski pritisak za ViK-ove i korisnike usluga. U svrhu pripreme lokalnih vodovodnih preduzeća za novonastale okolnosti Vodacom je, prvobitno u saradnji sa KfW bankom koja je finansirala rad konsultantanata za institucionalnu podršku, a od druge 2012. godine samostalno uspješno radi na poboljšanju efikasnosti poslovanja vodovodnih preduzeća Crnogorskog primorja.

Pored investicionog Projekta i realizacije aktivnosti razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća Vodacom se permanentno bavi aktivnostima na promociji značaja vodnog resursa u javnosti.

Implementacija Projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih na Crnogorskom primorju odvija se fazno, završene su faza I i II u sklopu kojih je investirano oko 21,5 miliona eura, najvećim dijelom u rehabilitaciju vodovodnih mreža u Kotoru, Herceg Novom, Baru i Budvi i u izgradnju kanalizacionog sistema u Tivtu.

Tekuće Faze III, IV i V Projekta realizuju se sa ciljem izgradnje infrastrukture za odvođenje i tretman otpadnih voda u opštinama Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, vrijedne su oko 130 miliona eura, manjim dijelom se odnose na investicije u vodovodnu infrastrukturu.

2. Aktivnosti Vodacom u 2014. godini, Faza III

2.1. Projekt u Baru

2.1.1. BR-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Planirane Investicione mjere – kanalizacija	Duzina(m)
PPOV Volujica (Faza 1_68.600 ES)	
PS Volujica i potisnicjevovod od PS Volujica do PPOV	
Rekonstrukcija i produženje ispusta Volujica i povezivanje na PPOV	
Podmorskiispust "Sutomora"	1.200
PS Botun- Q = 184 l/s, H = 18,0 m	
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	3.927,7
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Čanju	495,9
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	523,3
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Bjeliši	2.030
Potisni cjevovod koji pripada Botunu do tunela	650,3
Glavni obalni kanalizacioni kolektor na šetalištu "Ivo Novaković"	1.979,5
Sekundarnakanalizacionmreža u centralnomdijeluSutomora	383
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Šušanj magistrala	398,5
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	1.535,7
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	78
Sekundarna kanalizaciona mreža u centralnom dijelu Sutomora	582
Sekundarna kanalizaciona mreža u sjeverozapadnom dijelu Sutomora	570
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Šušanj magistrala	248
Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora duž magistrale u Šušnju u Baru	1.200
Sanacija sekundarne kanalizacione mreže u Baru - Centar	300
Sanacija sekundarnog kanalizacionog cjevovoda u Baru - kod ulaza u luku	935
Glavni kanalizacioni kolektor u Baru - naselje Polje (sanacija i proširenje)	3.709
Planirane Investicione mjere – vodovodna infrastruktura	
Rezervoar "Šušanj 2"- V = 1200 m3	
Spoj rezervoara Šušanj 2 na regionalni vodovod, Spoj rezervoara Šušanj 1 i Šušanj 2, distributivna vodovodna mreža	4.637
Sanacija postojeće distributivne mreže duž potismog cjevovoda PS Botun	368,5
Sanacija postojeće distributivne vodovodne mreže duž obalnog kolektora na šetalištu "Ivo Novaković"	1.098,4
Sanacija postojeće distributivne vodovodne mreže u centru Sutomora	1.085
Sanacija postojeće vodovodne mreže u sjeveroistočnom dijelu Sutomora	345
Sanacija postojeće vodovodne mreže u Baru - Šušanj kod magistrale	331,1
Sanacija postojeće vodovodne mreže u Baru - Centar 2135.7	2.135,7
Planirane Investicione mjere – atmosferska kanalizacija	
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda paralelan sa obalnim kolektoromna šetalištu "Ivo Novaković"	326,6
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u centru Sutomora	582
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - Šušanj magistrala	331,1
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - Centar	988,6
Novi cjevovod za odvođenje atmosferskih voda u Baru - kod ulaza u luku	620

Planirano je da Projekat u Baru obuhvati izgradnju ukupno 20,7 km kanalizacione infrastrukture, 10 km vodovodne infrastrukture, 2,9 km atmosferske infastrukture, 2 pumpne stanice, jednog rezervoara, dva podmorska ispusta i I faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Za Projekat izgradnje fekalne i kišne kanalizacione mreže, pumpnih stanica, podmorskih ispusta, vodovodne mreže i rezervoara do sada su sprovedene sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti, 2006,
- Idejno rješenje (Dahlem/Pecher, 2008/2009),
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi (Dahlem/Pecher, 2009),
- Projektna dokumentacija na nivou glavnih projekata (januar 2010) za prvobitni paket investicionih mjera,
- Revidovana projektna dokumentacija (jul - septembar 2010) ,
- Tenderski dokument za ugovor po Crvenoj Knjizi FIDIC-a za prvobitni paket investicionih mjera
- Izvršena predkvalifikacija ponuđača (7 predkvalifikovanih ponuđača 2010),
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evalauacionim kriterijumima i KfW procedurama,
- Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju 31.01.2012. godine KfW banke, Opštine Bar, Vodacom-a i Konsultanta kojim je utvrđena konačna lista investicionoh mjera I kapacitet PPOV (u prilogu),
- Završen tenderski dokument po Crvenoj knjizi FIDICa,
- KfW banka je izdala odobrenje na tendersku dokumentaciju u septembru 2012. godine,
- Poziv predkvalifikovanim ponuđačima na učešću na tenderu upućen je 9.10.2012. godine,
- Rok za predaju,ponuda 15. januar 2013. godine.,
- Tenderski document otkupile su 4 kompanije do 31.12.2012.godine.,
- Izvršeno vrednovanje tehničkih i finansijskih ponuda dostavljenih od strane tri ponuđača (MPPJedinstvo, Sade – CGTH i Celtikciouglu), januar - april 2013,
- Izvještaji evaluacionih komisija odobreni su od strane KfWa, april 2013,
- Predugovorno pregovaranje sa prvorangiranim izvođačem, MPP Jedinstvo, novembar 2013,
- Ponuđači do sada 6 puta produžavali period važenja ponuda i shodno tome tendersku garanciju,
- Potpisan ugovor o kreditu sa KfW bankom za fazu V, od čega je 10 mil eura alocirano na Projekat u Baru,
- Postignut je dogovor sa KfW-om da se prethodno realocirana sredstva od 7,247 mil iz Faze IV nadoknade projektu u Baru kroz Fazu V i obezbjedi dodatnih 2,5 miliona eura što je omogućilo zatvaranja finansijske konstrukcije i otpočinjanje projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Baru u 2015. godini. Konačna raspodjela kredita za RB i YB biće poznata kada se utvrdi konačan spisak mjera, očekivani rok prvi kvartal 2015.

U toku 2014. godine:

- Vodacom je intezivno radio sa ViK-om i Opštinom Bar na iznalazenju rješenja u cilju prevazilazenja imovinsko pravnih problema koji su smetnja za implementaciju Projekta. Definisane imovinsko pravnih odnosa su u vezi sa definisanjem postupaka i priprema dokumentacije za dobijanje prava službenosti i prava građenja na zemljištu koje je u državnoj svojini, kao i u ostala sporna pitanja. U tu svrhu Vodacom je inicirao i koordinisao sastanke sa Opštinom Bar, ViKom Bar, MORiT i MF. U cilju završetka tenderskog postupka, Vodacom je pružao podršku Opštini Bar u stvaranju uslova za potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem odnosno obezbijedivanju građevinske dozvole za sve investicione mjere predviđene Projektom i za zatvaranje finansijske konstrukcije.

- U saradnji sa VIK–om Bar i Opštinom Bar Vodacom je dogovorio prepakivanje Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacijske mreže čime bi bilo omogućeno da se na brži način obezbijede uslovi za izdavanje građevinskih dozvola. U tu svrhu Vodacom je tražio od Konsultanta da preraspodijeli obim radova tako što bi se neke mjere prebacile iz obaveznih u opcione (mjere za koje nije izvjesno da u kraćem roku mogu da se riješe imovinsko pravni odnosi i shodno tome dobije građevinska dozvola), što dovodi do izmjene ukupnog iznosa prvobitno predviđenog u ugovoru. Cilj koncepta prepakivanja projekta je da sva neriješena pitanja koja se tiču imovinsko pravnih odnosa razriješi kasnije, dok bi implementacija obaveznih mjera (za koje su riješeni imovinsko pravni odnosi) tekla nesmetano i za koje bi mogao da se zaključi ugovor sa prvorangiranim ponuđačem.

Planirano je novo ugovorno pregovaranje i zaključivanje ugovora sa prvorangiranim ponuđačem u prvom kvartalu 2015. godine.

Potrebno je da Opština Bar što je prije moguće donese odluku o konačnoj listi mjera i njihovom rasporedu u pogledu prioriteta i opcionih radova što bi omogućilo ranije zaključivanje ugovora o izvođenju radova. Ukoliko bi se odluka odnosila na implementaciju svih dogovorenih mjera, troškovi obaveznih radova bi bili 10,03 mil EUR. Ukoliko bi se donijela odluka o smanjenju obima mjera, u tom slučaju bi troškovi obaveznih mjera iznosili 8,33 mil EUR. Ukupna investiciona mjera, koja obuhvata obavezne i opcione radove prema ponudi prvorangiranog ponuđača iznosi 13,174 mil EUR.

Investitor je obavezan da nakon potpisivanja ugovora sa izvođačem obezbijedi bankarsku garanciju u visini sopstvenog učešća, da obezbijedi sredstava za plaćanje PDV-a.

2.1.2. BR-YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA

Projekat obuhvata pripremu lokacije Voljica za PPOV i, izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, izgradnju glavne pumpne stanice. Vrijednost projekta prema prvorangiranom ponuđaču iznosi 15,255 mil.

Do sada su sprovedene sledeće aktivnosti:

- Studija izvodljivosti,
- Idejno rješenje,
- Istražni (geotehnički i geodetski) radovi,
- Funkcionalni (nivo idejnog) projekti PPOV Sutomore,
- Funkcionalni (nivo idejnog) projekti PPOV i PS Volujica (uslijed zahtjeva Opštine da se realizuje PPOV u Baru ne u Sutomoru),
- Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu,
- Izvršena predkvalifikacija ponuđača,
- Izvršena obuka evaluacione komisije za evaluaciju tendera u skladu sa postavljenim evaluacionim kriterijumima i KfW procedurama,
- Završen tenderski dokument po žutoj knjizi FIDICa,
- Raspisan tender za odabir najpovoljnijeg izvođača radova,
- U avgustu je Opština Bar riješila problem naplate naknade izvođaču radova za prolaz kroz Luku Bar,
- Opština Bar dostavila dokaz o državnom vlasništvu nad lokacijom na kojoj je planirana izgradnja PPOV-a,
- Potpisivanje Memoranduma o razumjevanju i usaglašen je predlog aneksa ugovora 31.01.2012.godine,
- Finalizacija tenderskog dokumenta,
- Odobrenje KfW banke na tendersku dokumentaciju u septembru 2012. godine,

- U predkvalifikacionom procesu pozitivno je vrednovano 6 kompanija,
- Poziv predkvalifikovanim ponuđačima upućen je 09.10.2012. godine,
- Ponude, predale 3 kompanije, 15. januara 2013. godine.,
- Vrednovanja tehničkih i finansijskih ponuda kompanija Vinci Construction (Austrija) i JV WTE/Alpine (Francuska), januar – jul 2013 godine.,
- KfW banka odobrila Izvještaj evaluacionih komisija koje čine predstavnici Opštine, ViKa Bar i Vodacoma, jul 2013.godine.,
- KfW izdao odobrenje za početak ugovornog pregovaranja, novembar 2013.godine.

U toku 2014. godine:

- Vodacom je pružao intezivnu podršku ViKu i Opštini Bar u rješavanju otvorenih pitanja i inicirao bržu i efikasniju komunikaciju sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma u cilju ubrzavanja postupka iznalaženja rješenja za sva sporna pitanja,
- Imovinsko-pravni odnosi za lokaciju budućeg postrojenja na brdu Volujica su rješeni,
- U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa na katastarskim parcelama koje su u obuhvatu PPOVa, mimo objekta samog PPOV, a odnose se na elektro mrežu i na ostalu pripadajuću infrastrukturu. Za navedene objekte treba da se obezbijedi upis pravo raspolaganja Opštini Bar,
- Dogovoreno je sa predstavnicima VIK-a I Opštine Bar da se odži preliminarano predugovorno pregovaranje sa prvorangiranim ponuđačem tokom januara 2015. godine na kome bi se dogovorila platforma za prihvatanje izmenjenih uslova izvođenja radova u odnosu na tenderske uslove i s obzirom na dugi vremenski period od dana predaje ponude. Promjene koje će biti teme sastanka se odnose na promjenu lokacije PS Volujica, promjenu elektro uslova, promjenu dinamike radova kao i potrebu za konačnim definisanjem vozila za odvoz mulja,
- Nakon potpisivanja ugovora, Opština Bar je u obavezi da obezbijedi bankarske garancije izvođaču na iznos sopstvenog učešća, obzbijedi sredstva za plaćanje PDV (PDV se ne finansira iz sredstava kredita) i da izmiri obaveze prema Agenciji za implementaciju projekta.

Ugovorno pregovaranje i potpisivanje ugovora sa izabranim izvođačem očekuje se tokom 2015. godine nakon čega bi izabaran izvođač započeo svoj ugovor izradom projektne dokumentacije, slijedi revizija, izdavanje građevinske dozvole i početak radova na izgradnji PPOVa na lokaciji Volujica u Baru.

Struktura finansiranja ukupnog projekta u Baru (mil EUR):

Projekti	KfW Kredit 1	Učešće opštine Bar	Učešće opštine Bar	Donacija KfW	KfW kredit 2
Postrojenje za tetman otpadnih voda na Volujici	3,574	1,681			10,000
Izgradnja i rehabilitacija vodovodne i kanalizacione mreže	6,953	0	6,065	156	

Prema ponudama prvorangiranih ponuđača sa kojima još uvijek nijesu sklopljeni ugovori izvori finansiranja su prikazani u prethodnoj tabeli . Još uvijek Opština Bar nije donijela odluku o konačnom spisku investicionih mjera zbog problema sa neriješenim imovinsko pravnim odnosima na nekim parcelama za izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, tako da ni raspored izvora finansiranja i vrijednost Projekta (prikazanih u prethodnoj tabeli) te budućih ugovora nije konačan, iznos može biti manji i shodno tome izmijenjen i raspored finansiranja.

2.2. Projekat u Herceg Novom

2.2.1. HN-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Projekat ukupno obuhvata izgradnju 35,3 km vodovodne i kanalizacione mreže, 13 pumpnih stanica i jednog podmorskog ispusta, vrijedan je 18,522 miliona eura sa nepredviđenim radovima. Na dan 20.12.2014. godine stepen završenosti radova je prikazan u sledećoj tabeli:

Mjera	Status	Ukupna dužina	Status na 10.12.2013		Status na 20.12.2014.	
		m	Izvršeno	Preostalo	Izvršeno	Preostalo
Kolektor za Efluent	u toku	1.103	850	253	1015	88
Potisni Cjevovod - PS Meljine kt.	u toku	976	844	132	954	22
Ispust u Meljinama	u toku	1.352	1274	78	1274	78
Obalni kolektor Jošice - Kumbor	u toku	7.110	720	6390	4214	2896
Obalni kolektor Kumbor - Meljine	u toku	7.501	4240	3261	6661	840
Distributivni obalni cjevovod	u toku	4.470	1205	3265	1893	2577
Vodovodna mreža	u toku	5.700	2180	3520	4028	1672
PS Meljine kružni tok	u toku		23%	77%	40%	60%
PS Zelenika	u toku				25%	75%
PS Zmijice	u toku				20%	80%
PS Kumbor Sjever	u toku		10%	90%	25%	75%
PS Kumbor	nije započeto				0%	100%
PS Đenovići	nije započeto				0%	100%
PS Bijela zapad	u toku				25%	75%
PS Bijela brodogradilište	u toku				20%	80%
Obalni kolektor Forte Mare - Meljine	u toku	2.178	720	1458	1443	735
PS Savina	u toku				5%	95%
PS Forte Mare	nije započeto				0%	100%
PS Meljine stara	u toku		2%	98%	80%	20%
Sekundarna kanalizaciona mreža u Herceg Novom	u toku	825	540	285	716	109

- 16. februara 2014. godine istekao je prvobitno ugovoreni rok za završetak radova. Stepen završenosti položenih cjevovoda je krajem februara iznosio je oko 65%,
- 6. marta 2014. u Podgorici održan sastanak između MORT-a, Opštine Herceg Novi, Vodacom i izvođača sa ciljem dodatnog pritiska na izvođača u smjeru završetka ugovora,
- mart mjesec na ugovoru je obilježila intezivna komunikacija na relaciji investitor – Vodacom – KfW banka – Dahlem u cilju iznalaženja rješenja i opcija za sveukupni nastavak Projekta. Izvođač je počeo da smanjuje kumulativno kašnjenje sa početka implementacije, ali angažovanost izvođača radova nije bila na nivou ugovorene dinamike potrebne za završetak ugovora do početka turističke sezone.

Kako je svim stranama zajednički cilj bio, i jeste i dalje, završetak započetog posla najkasnije do početka turističke sezone 2014. godine, svi napori su bili usmjereni na:

- a) omogućavanju nesmetanog početka turističke sezone 2014. godine ali uz izvršenje što većeg obima posla do početka iste,
- b) ostvarivanje preduslova koji će omogućiti da se nakon turističke sezone 2014. godine efikasnost rada izvođača značajno poboljša, radovi nastave, kvalitet garantuje i ugovor završi u najkraćem mogućem roku.

U cilju ostvarivanja kvalitetnijeg rada izvođača, istom su postavljeni sledeći uslovi:

1. da zamijeni glavnog podizvođača kao i niz ostalih podizvođača koje je upošljavao glavni podizvođač,
2. da zamijeni svoje ključno osoblje u Herceg Novom,
3. da se investitoru omogući kontrola plaćanja podizvođačkih kompanija,
4. da na zadovoljavajući način izvrši radove do sezone koji će omogućiti nesmetano odvijanje turističke sezone na hercegnovskoj rivijeri,
5. da potvrdi odustajanje od bilo kakvih finansijskih zahtjeva koji mogu proizići iz produženja roka za završetak radova.

Nakon što je kompanija Celtikcioglu ispunila sve postavljene uslove, izvođač je dana 21.07.2014. godine dostavio zahtjev investitoru za produženje roka za završetak radova na bazi ugovornih uslova po kojima je stekao pravo na opravdano produženje. U argumentaciji za produženje roka se izdvajaju 144 kišna dana u periodu od septembra 2012. do septembra 2013. godine kao i 120 dana potpune zabrane radova u okviru originalnog trajanja ugovora (ugovorom je predviđena mogućnost odvijanja radova na određenom broju lokacija tokom sezone što nije bio slučaj). Investitor i izvođač su zaključili aneks ugovora na osnovu gore navedenog kojim se rok za završetak radova produžava do 17.02.2015. godine. Osim vremenskog produženja roka za završetak radova aneksom je potvrđeno da usled produženja roka nema nikakvih finansijskih implikacija za Investitora tj. ugovorena suma ostaje nepromjenjena.

Budući da se radi o produženju koje je bazirano na opravdanim razlozima za kašnjenje, u novom ugovornom roku, do 17.02.2015. godine nema primjene penala od strane investitora. Takođe, budući da je investitor bio nezadovoljan radom izvođača što je adresirano kroz pet preduslova koje je izvođač morao da ispuni do kraja turističke sezone, nema primjene penala ni od strane izvođača na koje bi imao pravo za opravdano produženje. Aneksom ugovora je pravo naplate penala od strane investitora zadržano i primjenjivaće se u odnosu na novi ugovoreni rok.

U poredenju sa progresom koji je potreban za završetak radova prema ugovoru, ostvareni progres u mjesecima nakon turističke sezone je bio neodgovarajući, dinamički plan rada se nije ostvarivao. Prema procjeni nadzora finalizacija svih radova bi se mogla očekivati u ljeto 2015. godine.

- tokom oktobra, aktivnosti izvođača su nastavljene na polaganju cjevovoda u Bijeloj, Đenovicima, Meljinama i na jednoj lokaciji na pješackoj zoni na Savini,
- tokom mjeseca novembra, nastavljeno je sa aktivnostima na polaganju cjevovoda u Bijeloj, Đenovicima, Meljinama i u pješackoj zoni na Savini. Izvođač je takođe izvodio radove na izgradnji pumpnih stanica Bijela Brodogradilište, Bijela zapad, Kumbor sjever, Zmijice, Zelenika i Meljine kružni tok.
- tokom decembra nastavljeno je polaganje cjevovoda u Bijeloj, Đenovicima, Meljinama i na lokaciji u pješackoj zoni na Savini; izvođeni su montažni radovi na cjevovodu za efluent u blizini pumpne stanice PS Meljine Kružni tok; izvođeni radovi na izgradnji pumpnih stanica Bijela Brodogradilište, Bijela zapad, Kumbor sjever, Zmijice, Zelenika i Meljine kružni tok; započeli radove na iskopu za pumpnu stanicu Savina ali ne i za pumpnu stanicu PS Forte Mare.

Uzimajući u obzir stanje na gradilištima i loše prognoze za finalizaciju radova investitor je inicirao sastanak sa rukovodstvom izvođača, još uvijek nije definisan datum.

S obzirom da je ugovoreni rok za završetak radova nemoguće dostići potrebno je da svi učesnici u Projektu daju svoj doprinos u pogledu definisanja pravca daljeg odnosa sa izvođačem radova i statusa ugovora.

Vodacom je u toku 2014. godine doprinijeo:

1. finalizaciji radova (asfaltiranje) na dionicama koje su od značaja za turističku sezonu,
2. promjeni ključnog osoblja Inženjera i reorganizacija rada Inženjera (osoblje, izvještaji, sastanci),
3. koordinaciji pri rješavanju pravno imovinskih odnosa na vodovodnoj mreži,
4. koordinaciji pri rješavanju uslova priključenja pumpnih stanica na ED mrežu,
5. unapređenju proceduralnog funkcionisanja Progresnih sastanaka,
6. unapređenju proceduranog funkcionisanja pisane korespondencije između svih učesnika u projektu,
7. koordinaciji i saradnji sa svim javnim preduzećima u Herceg Novom,
8. unapređenje konrole rada nadzorne službe i njihove ažurnosti kako po pitanju dostavljanja odgovora tako i po pitanju izlaska na teren (uvođenjem dodatnih zapisnika),
9. unapređenju procedura koje se sprovode prije ispostavljanja Privremenih situacija.

Izvođač je do 31.12.2014. godine fakturisao na ime izvršenih radova i retencije (kroz 12 privremenih situacija) 9.305.657,53 i avans 2.778.321,05 eura što je i isplaćeno.

Struktura finansiranja	KFW -kredit	Opština budžet	Sredstva Vlade	Donacija KfW banke
	12,798 mil	2,394 mil	2,923 mil	0,156 mil

2.2.2. HN -YB-2010 Ugovor po Žutoj Knjizi FIDICA

Ugovor obuhvata izgradnju postrojenja za tretman otpadnih voda kapaciteta 65.300 ES vrijedan je 8,838 miliona eura.

Ugovor sa prvorangiranim konzorcijumom MASS/GINTAS iz Turske, potpisan je 03.jula 2012. Godine. Ugovor se realizuje po Žutoj knjizi FIDICa (opštih uslova gradnje).

Datum pocetka radova 24. jun 2012. Originalni ugovoreni rok za završetak radova 24. jun 2014. godine.

Ukupan progres na finalizaciji PPOV-a je procjenjen na 75% gradevinskih i 35% mašinskih radova do 31.12.2014. godine.

Kako je originalni rok za zavšetak ugovora istekao 24.06.2014.godine, izvođač je blagovremeno prije isteka roka argumentovao razloge za kašnjenje u skladu sa ugovorom. Kao osnovni razlozi za kašnjenje navedeni su: neophodnost izmještanja potoka Nemila sa lokacije PPOVa uslijed pomjeranja koordinata granica raspoložive lokacije, kašnjenje u raščišćavanju lokacije tj. mašinske opreme i nasutog materijala firme Novi Prvoborac, broja prekomjernih kišnih dana u ugovornom periodu i imovinsko pravni problemi na trasi elektroenergetskog kabela za priključenje PPOVa.

Investitor i izvođač su zaključili aneks ugovora na osnovu gore navedenog kojim se rok za završetak radova produžava do 31.12.2014. godine. Osim vremenskog produženja roka za završetak radova aneks nema nikakvih finansijskih implikacija za Investitora. Cilj svih učesnika Projekta u Herceg Novom, jeste da i kanalizaciona mreža i PPOV budu završeni i pušteni u funkciju do početka turističke sezone 2015. godine.

Budući da se radi o produženju koje je bazirano na opravdanim razlozima za kašnjenje izvođač je stekao pravo na produženje roka uz mogućnost naplate dodatnih troškova od strane investitora. Ali, budući da je i izvođač u svojoj organizaciji imao definisane propuste od kojih je najveći kašnjenje u izradi glavnog projekta PPOVa, u toku pregovaranja dogovoreno je da nema primjene penala ni od strane izvođača ni od strane investitora za period do 31.12.2014. godine. Pravo naplate penala je zadržano i primjenjivaće se u odnosu na novi ugovoreni rok.

Nakon potpisivanja aneksa ugovora izvođač je vršio sledeće radove uključujući i vrijeme turističke sezone:

- u julu predata je na reviziju druga faza Glavnog projekta, izvođeni betonski radovi na objektima ,
- izvodjeni radovi na izgradnji ugušćivača mulja i kompresorke stanica sa retenzionim bazenom, zemljani radove za objekat mjerač protoka i započeo betonski radove, testiranje SBR bazene vodonepropustnost, isporučio na gradilište dio elektro-mašinske opreme radi inspekcije nadzora,
- u avgustu su nastavljeni radovi na betoniranju zidova nakon kružne temeljne ploče za jedinicu za zgušnjavanje mulja, pripremni radovi za izgradnju jedinice za UV dezinfekciju, ispitivanja na vododrživost su završena na dva od četiri SBR bazena, radovi na iskopu su završeni u potpunosti i nastavljeni su radovi na betoniranju temelja i zidova kompresorske stanice,
- u septembru su izvođeni radovi na betoniranju stubova i zidova kompresorske stanice, jedinice za mjerenje protoka efluenta i jedinice za UV dezinfekciju, počeo iskop za upravnu zgradu i radionicu i nastavljeni ispitivanja na vododrživost SBR bazena,
- u oktobru su nastavljeni svi prethodno započeti zemljani i betonski radovi , testiranje na vodoodživost i dopremljena na gradilište nova kolicina mašinske opreme,
- u novembru su nastavljeni građevinski radovi na svim objektima postrojenja, doprema mašinske opreme na gradilište, izvođeni montažni radovi na SBR bazenima i jedinici za ugušnjavanje mulja,

- u decembru su nastavljene montažni radovi na SBR bazenima i jedinici za ugušnjavanje mulja i nastavljeno testiranje na vodoodrživost kao i dalja doprema mašinske opreme.

Izvođač je početkom decembra dostavio zahtjev za produženjem roka za izvođenje radova, na bazi pretpostavke da mu neće biti pravovremeno dostupna otpadna voda, potrebna za rad postrojenja, s obzirom na stanje izvedenosti radova u ugovoru za izgradnju mreže. Dana 24. decembra 2014. godine zaključen je Aneks ugovora broj 4 između investitora i izvođača, u cilju uskladenja vremena završetka građevinskih radova u oba ugovora koja su u toku (za mrežu i postrojenje) i početka ispitivanja rada postrojenja (uslov je dovodenje dovoljne količine otpadne vode do postrojenja). U Aneksu je definisano da je datum završetka radova na postrojenju 42 dana nakon što se obezbijedi dovoljna količina otpadne vode (kako je inače predviđeno odredbama osnovnog ugovora).

Izvođač je do 31.12.2014. godine fakturisao na ime izvršenih radova i retencije (kroz 8 privremenih situacija) 4.982.909,33 i avans 883.780,98 eura što je i isplaćeno.

Struktura finansiranja	KFW - kredit	Opština Herceg Novi - budžet	Sredstva Vlade
	6,304 mil	1,198 mil	1,336 mil

2.3. Projekat u Kotoru

2.3.1. KO-RB-01-2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Projekat u Kotoru se odvijao u dvije faze, prva je obuhvatila izgradnju 27,7 km kanalizacione i vodovodne mreže, 5 pumpnih stanica, a druga izgradnju 2.750 m vodovodne i kanalizacione mreže i 2 pumpne stanice na potezu Muo-Prčanj-Stoliv. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 6,771 mil eura (bez PDVa).

Garantni rok je trajao do 15. jula 2014. godine. Nadzorni Inženjer je izdao Izjavu o završetku perioda za otklanjanje nedostataka, nakon čega je slijedila Okončana situacija i Izjava izvođača o prestanku obaveza 22.09.2014. godine.

2.4. Projekat u Tivtu

2.4.1. TV-RB-02 -2010 Ugovor po Crvenoj Knjizi FIDICA

Projekat u Tivtu obuhvata izgradnju 32,2 km kanalizacione i vodovodne mreže i 12 pumpnih stanica. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 9,491 miliona eura, ugovor broj TV_RB_02_2010 zaključen 01. 11. 2011. godine:

- od 6 većih pumpnih stanica, na dvije (PS1 i PS5) tek predstoje građevinski radovi,
- nakon ljetnje pauze, izvođač još uvijek nije izvršio punu mobilizaciju u skladu sa usvojenim Dinamičkim planom,
- Trenutno izvođač radi na 5 lokacija u odnosu na planiranih 8.

Izvršeni radovi su zadovoljavajućeg kvaliteta. Kako izvođač nije pravovremeno nastavio sa radovima, progres ostvaren u periodu od juna do novembra je neznatan. Nadzor je krajem oktobra poslao najavu odštetnog zahtjeva investitora kojom se najavljuje naplata penala u slučaju probijanja roka za završetak ugovora.

Svakodnevno se vrši pritisak na izvođača od strane svih učesnika Projekta u cilju povećanja efikasnosti i pune mobilizacije Izvođača.

Na dan 31.12.2013 i 31.12.2014. obavljani su radovi u sledećem stepenu:

	2013	2014
Obalni kolektor – Đuraševići – Krašići	56%	97%
Vodovodno distributivni cjevovod Đuraševići – Krašići	75%	96%
Tranzitni vodovod – Đuraševići	75%	100%
Kanalizaciona sekundarna mreža – Krašići (uklj. male PS)	32%	98%
Vodovodna distributivna mreža Gradiošnica i Vrijes	100%	100%
Potisni cjevovodi	41%	90%
PS 1 Krašići		35%
PS 2 Gošići	60%	60%
PS 3 Gošići	60%	70%
PS 4 Radovići	55%	70%
PS 5 Bogišići	15%	35%
PS 6 Đuraševići	45%	65%

Dana 02. jula, potpisan je Aneks 4 Ugovora „Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Jadranskoj obali III – Tivat“ između investitora i izvođača radova u kome je definisan novi rok za završetak radova, 31. decembar 2014. godine. Aneksom ugovora obim radova umanjuje se za dio Sekundarne mreže u naselju Krašići u skladu sa instrukcijom investitora (Varijacija br. 8). Članom 5. Aneksa investitor se obavezao da će obezbijediti građevinsku dozvolu za PS 5 u Bogišićima, najkasnije do 01. septembra 2014.

Struktura finansiranja	KfW -kredit	Opština Tivat -budžet	Donacija KfW banke
	5,483mil	3,852mil	0,156 mil

Finansiranje Konsultanta za implementaciju Faze III Projekta

KfW banka je za potrebe implementacije Projekta, faza III, za opštine Bar, Kotor, Tivat i Herceg Novi, osim sredstava kredita, gore prikazanih u tabelama, obezbijedila i 6,05 miliona eura donatorskih sredstava za finansiranje Konsultanta koji je angažovan od 2007. godine na pripremi projekta (definisanju projektnih investicionih mjera, izradi projektne dokumentacije, izradi tenderske dokumentacije, asistenciji u vođenju tenderskih postupaka po procedurama KfW banke) i za pružanje usluga stručnog nadzora po FIDIC regulativi za vrijeme izgradnje objekata infrastrukture. Kako dinamika radova nije pratila planirane i ugovorene rokove u izvodjckim ugovorima došlo je do povećanja troškova konsultantskih usluga iznad donacije od 6,05 mil eura što se nadoknadjuje placanjem iz kredita. Na ime kompezacije dijela uvećanih konsultantskih troškova svakoj opštini je dodijeljeno po 155,560 eura donacije od strane KfW banke.

Vremenski plan implementacije Projekta po gradovima:

	2011			2012			2013			2014			2015			2016		
UGOVORI-Faza izgradnje																		
Kotor CK (obavezni radovi)																		
Kotor CK (opcioni radovi)																		
Tivat CK																		
Herceg Novi CK (obavezni radovi)																		
Herceg Novi ŽK																		
Bar CK (obavezni radovi)																		
Bar CK (opcioni radovi)																		
Bar ŽK 30 mjeseci																		
Ukupno																		

3. Aktivnosti Vodacoma u 2014. godini, Faza IV projekta

Projekat Vodosprijevanje i odvođenje otpadnih voda Faza IV obuhvata izgradnju zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat kapaciteta 72.000 PE. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju zajedničkog postrojenja za tretman otpadnih voda rješice se pitanje odvođenja i tretmana otpadnih voda iz kotorskog i tivatskog zaliva na ekološki prihvatljiv način.

Ugovor o izgradnji Opštine Kotor i Tivat zaključile dana 14.02.2014. godine sa Kompanijom WTE Wassertechnik GmbH. Shodno ugovoru izvođač je u obavezi za projektovanje, izvođenje radova, rukovanje postrojenjem u periodu od 2 godine nakon izgradnje (uključujući i obuku osoblja tokom faze rukovanja), kao i uklanjanje nedostataka u toku narednog jednogodišnjeg perioda obavještanja o nedostacima - garantnog roka. Vrijednost ugovora je 10,247 mil eura. Datum početka ugovora je 20.03.2014., a završetka radova 20.07.2016. godine.

U toku 2014. godine izvođač je :

- izradio glavni projekat koji je predat na reviziju 18.07.2014 godine.
- Izvršena je revizija projektne dokumentacije
- Ministarstvo održivog razvoja i turizma je izdalo 24. decembra 2014. godine građevinsku dozvolu.

Izvođač i investitori su dana 21.10. 2014. zaključili Aneks ugovora broj 1 u kojem se izvođač radova saglasio da se građevinska dozvola za Glavni projekat PPOVa može izdati najkasnije do 20.01.2015.godine bez naplate odštetnih zahtjeva.

Vodacom je tokom 2014. godine pružao intezivnu podršku i koordinisao aktivnosti između Opštine Tivat i MORiT-a u vezi finalizacije procedure upisa prava građenja za lokaciju PPOVa paralelno sa razmatranjem zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole i procesom odobrenja istog. U toku je proces upisa prava građenja za lokacije pristupnog puta i elektro kabla nakon čega slijedi postupak dobijanja građevinske dozvole i za ove objekte.

Kompletna investicija, osim PDV, će se finansirati iz sredstava kredita faze IV (Kotor) i faze V (Tivat). Ukupni troškovi izgradnje se dijele u proporciji 41,54 % Kotor i 58,46 % Tivat. Početak izgradnje PPOVa se očekuje početkom 2015. godine.

4. Aktivnosti Vodacoma u 2014. godini, FAZA V projekta (Opština Ulcinj)

Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju Faza V, ima zacilj unapređenje mreže za vodosnabdijevanje i za odvođenje otpadnih voda u opštini Ulcinj Procijenjena vrijednost Projekta Faze V iznosi 20 miliona eura. Realizacijom projekta obezbijediće se sistematsko unaprijeđenje sistema za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda i poboljšanje uslova životne sredine na teritoriji opštine Ulcinj, ali i zaokružiti pribilizavanja standrada u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju. Projekat se u potpunosti finansira iz sredstva kredita KfW banke.

1. U periodu od 17.01.2014. godine do 11.03.2014. godine radilo se na pripremanju tendera za izbor **konsultanta za institucionalnu podršku ViKu Ulcinj** (Vodacom i Tender agent). Tender je objavljen 11.03.2014. godine. Rok za prijavu je bio do 25.04.2014. godine. Tenderska komisija je odabrala najpovoljnijeg ponuđača, konsultantsku firmu Sachsen Wasser 15.05.2014. godine i pripremila izvještaj. KfW je dala no objection na izvještaj 16.05.2014. godine. Ugovorno pregovaranje sa SW obavljeno je 27.06.2014. godine. Ugovor je potpisan 30.07.2014. godine. Sachsen Wasser je otpočeo mobilizaciju 15. avgusta , a 01. septembra 2014 implementaciju ugovora. Konsultant pripremio Početni izvještaj shodno ugovoru. Komentare na početni izvještaj dali Vodacom i KfW banka, konsultant je potrebno da u skladu sa komentarima harmonizuje u konacnu verziju. Konsultant je na izričit zahtjev KfW banke paralelno sa pripremom početnog izvještaja otpočeo aktivnosti na izradi tarifne studije za period od 5 godina i na izradi poslovnog plana VIK-a. Pored toga Konsultant je započeo i druge aktivnosti: pružio podršku ViKu Ulcinj u cilju smanjenja potraživanja i obaveza ViKa, izvršio zoniranje vodovodnog sistema za opštinu Ulcinj, otpočeo aktivnosti na smanjenju neprihodovane vode u pilot zoni broj 8, pružio podršku ViKu Ulcinj u smanjenju broja zaposlenih na optimalan broj, izradio projektni zadatak za odabir softverske kuće koja će obezbijediti adekvatan poslovni softver za ViK Ulcinj.
2. Predkvalifikacioni postupak **za izbor Konsultanta za implementaciju investicionog programa u opštini Ulcinj** započeo je 31. oktobra; 02. decembra 2013. godine pristiglo je 11 ponuda, oktobar – decembar 2013. Tenderska komisija je završila odabir 5 kompanija koje su bile pozove da učestvuju na tenderu i dostavila evaluacioni izvještaj KfWu 24. decembra 2013. godine. KfW je dala no objection na dokument 13.01.2014. godine. U periodu od januara 2014. Godinedo aprila 2014. godine radilo se na pripremanju tendera (Vodacom i Tender agent). Tender je objavljen 16. aprila 2014. godine. Rok za prijavu je bio do 2 jun 2014. godine. Tenderska komisija je prvi evaluacioni izvještaj dostavila KfWu u julu 2014. godine na odobrenje. Izvještaj nije prihvaćen od strane KfWa i zahtijevano je da se ponuđač Igr AGisključiti iz daljeg toka tenderske procedure, u skladu sa Uslovima tendera i klauzulom 1.10 tenderskog dokumenta zbog unaprijed nenajavljene promjene regionalnog partnera u poređenju sapredkvalifikacionom ponudom ovog ponuđača. Dva puta ažuriran izvještaj dostavljen je opet KfWu 30.10.2014. godine i 10.12.2014. godine. KfW banka je 10.12.2014. godine dala „no-objection“ na finalnu verziju izvještaja sa izvršene evaluacije tehničkih ponuda i odobrila nastavak evaluacionog postupka i otvaranje finansijskih ponuda odabranih ponuđača.
3. KfW banka je s obzirom na stanje u VIK-u Ulcinj odobrila finansiranje **manjeg tenderskog paketa** nabavke **vodomjera, reparacionog materijala i opreme** za intervencije na vodovodnom sistemu procijenjene vrijednosti 450.000 eura. Pripremu odgovarajućeg programa vršili ViK Ulcinj i Vodacom, oktobar - decembar 2013. Specifikacija reparacionog materijala i vodomjera dogovarana je između Vodacoma i ViKa u periodu od kraja avgusta do novembra 2013. godine. Tenderski dokument se prilagođavao između Dahlema, Vodacoma i ViKa Ulcinj u periodu od januara 2014. do juna 2014. Poziv na tender upućen je 20.06.2014. godine. Rok za

dostavljanje ponuda je bio 05.08.2014. godine. Tenderska komisija je sacinila prvi izvjestaj o odabiru najpovoljnijeg ponuđača avgusta 2014. godine. Izvještaj nije

prihvaćen od strane KfWa zbog subjektivnosti i zatražena je promjena članova tenderske komisije predstavnika ViKa zbog kršenja tenderske procedure kao i isključivanje ponuđača Norma d.o.o. iz daljeg tenderskog postupka zbog kršenja tenderske procedure. Ažuriran izvještaj dostavljen je opet KfWu 30.10.2014. godine. Očekuje se no objection KfWa na dostavljeni izvještaj i za nastavak postupka i otvaranje finansijskih ponuda ponuđača.

Uslovi KfWa prema ViKu i Opštini Ulcinj za otpočinjanje implementacije Projekta tj. za potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem **su djelimično ispunjeni**: povćanje cijene. Ostali uslovi smanjenje broja radnika na 120, odnosno 100 i plaćenje prema Agenciji za implementaciju projekta nijesu ispunjeni.

5. Izgradnja postrojenja za tretman kanalizacionog mulja za Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi

Predkvalifikacioni postupak za izbor Konsultanta za pripremnu studiju i implementaciju projekta izgradnje postrojenja za solarno sušenje mulja za PPOV Herceg Novi i PPOV Tivat/Kotor započeo je 04. avgusta 2014. godine; 05. septembra 2014. godine pristiglo je 5 ponuda. U toku septembra 2014. godine tenderska komisija je završila evaluaciju pristiglih ponuda. Evaluacioni postupak je završen izborom 4 kompanije koje su zadovoljile kriterije i bile pozvane da na tenderu predaju ponude. Predkvalifikovane kriterijume zadovoljile su četiri kompanije: Dahlem Beratende Ingenieure GmbH & Co, Wasserwirtschaft KG, Fichtner GmbH & Co. KG, Igr AG i Lahmeyer. Tenderska komisija je dostavila evaluacioni izvještaj KfWu 26. septembra 2014. godine. KfW je dala no objection na dokument 26.09.2014.godine. U periodu od septembra 2014. godine do 10. oktobra 2014. godine radilo se na pripremanju tendera (Vodacom i Tender agent). Tender je objavljen 10. oktobra 2014.godine. Rok za dostavu tenderskih ponuda je bio do 24 novembra 2014. godine. Tenderska komisija je prvi evaluacioni izvještaj dostavila KfWu 28.11.2014. godine na odobrenje. Izvještaj nije prihvaćen od strane KfWa i zahtijevano je da se modifikuje broj poena dodijeljenih osoblju pojedinih ponuđača u toku izmjena evaluacionog izvještaja u skladu sa komentarima KfWbanke. Očekuje se da do kraja godine ažurirana verzija evaluacionog izvještaja bude dostavljena KfWu na odobranje.

Zaključivanje ugovora sa prvorangiranim konsultantom za implemetaciju projekta očekuje se u prvom kvartalu 2015. godine. Studija izvodljivosti se finansira iz donacije KfW banke a rad nadzora nad izvođenjem radova iz kredita.

Ministratvo finansija je potrebno da donese odluku o privremenoj realokaciji sredstva faze V (sredstva namijenjena za Ulcinj).

U 2015. godini planiran je rad Konsultanta na izradi tenderskog dokumenta, idejnog rješenja, raspisivanje tendera i izbor izvođača za projektovanje i izgradnju postrojenja za solarno isušivanje. Sredstva za pripremu projekta će biti obezbijeđena iz donacije KfW banke, a izgradnja objekta iz kredita KfW banke.

6. Izrada Studije izvodljivosti za dugoročne mjere u opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi

Na osnovu Zahtjeva Vlade Crne Gore za dalju podršku Njemačke Vlade u finansiranju izgradnje prioritetnih objekata vodovodne i kanalizacione mreže u 2014 godini započeta je procedura kandidovanja prioriteta za finansiranje u okviru nove faze Projekta. Vodacom je uputio zahtjev za identifikovanje investicionih potreba Opštinama Kotor, Tivat i Herceg Novi. Povratnu informaciju (liste mjera) su dostavile Opštine Kotor, Tivat i Herceg Novi.

Projekat se sastoji od kratkoročnih i dugoročnih mjera. Kratkoročne mjere će se finansirati iz privremeno realociranih kreditnih sredstava namijenjenih za Ulcinj, a implementacija dugoročnih investicionih mjera iz budućeg kreditnog aranžmana sa KfW bankom.

Kratkoročne mjere:

Tivat

Za povezivanja dijela kanalizacionog sistema viših gradskih zona na glavni kolektor i na postrojenje za tretman otpadnih voda potrebna je izgradnja sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže čija se izgradnja procjenjuje na vrijednost od 1,0 mil eura. Pored navedenog Opština Tivat kandiduje izgradnju treće faze tranzitnog cjevovoda od Đuraševića do rezervoara Radovići (za snabdijevanje Luštice Developmenta, Plavih Horizonata, Radovića i Gošića vodom iz regionalnog vodovoda), procijenjene vrijednosti 1,2 mil eura. Radi zaokruživanja konstrukcije finansiranja pomenutih investicija potrebno je realocirati ukupno 2,0 mil eura iz kredita faze V (36 mil eura), i to iz dijela koji je trenutno namijenjen za Ulcinj. Pored ovih mjera projektom treba da bude obuhvaćena izgradnja sekundarne mreže na Luštici (investiciona mjera koja je bila predviđena, ali ukinuta iz tekućeg ugovora sa kompanijom Fajfer).

Herceg Novi

Za zaokruživanje kanalizacionog sistema koji bi cjelokupne otpadne vode vodio u postrojenje za tretman otpadnih voda potrebna je izgradnja kanalizacionog kolektora na lokaciji od Forte Maredolgala i dvije pumpne stanice na tom potezu PS Igalo i PS Centar, procijenjena vrijednost radova je 2,74 mil eura za koje bi bilo potrebno radi zaokruživanja konstrukcije finansiranja realocirati 2,4 mil eura iz kredita faze V (36 mil eura), i to iz dijela koji je trenutno namijenjen za Ulcinj.

Kotor

Zaokruživanje mjera rehabilitacije vodovodne mreže, koja je djelimično izvršena u fazi III, Opština Kotor kandiduje mjere rehabilitacije vodovodnog sistema u naseljima Sv. Stasije, Orahovac, Auto Kamp, Daošine, Industriska zona, i na potezu od marketa „Roda“ do Psihijatrije. Pored toga planirana je i podjela vodovodnog sistema u Dobroti na podzone izgradnjom mjerno-regulacionih šahti, unapređenje mjerenja i kontrole u rezervoaru Stara Fortica i zamjena pumpe u PS Peluzica. Procijenjena vrijednost radova je 720,000 eura. Vodacom je za potrebe projekta izradio projektnu dokumentaciju.

Tender agenti i Vodacom su u 2014 godini vršili pripremu dokumenta za predkvalifikaciju za odabir Konsultanta za pripremnu studiju i za nadzor za hitne mjere projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V2.

Predkvalifikacioni postupak za izbor Konsultanta za pripremnu studiju dugoročnih mjera i nadzor za hitne mjere projekta Vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju, faza V2 započeo je 22. decembra 2014. godine. Tender će biti otvoren do 26. januara 2015. godine.

7. Aktivnosti Vodacoma na razvoju kapaciteta vodovodnih i kanalizacionih preduzeća u opštinama Bar, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj - 2014

Vodacom kao Agencija za implementaciju projekata vodosnabdijevanja je i tokom 2014. godine nastavila da pruža podršku javnim vodovodnim preduzećima na Crnogorskom primorju na razvoju kapaciteta u svim sferama poslovanja sa ciljem jačanja sektora u cjelini i osposobljavanje vodovodnih i kanalizacionih preduzeća da u budućnosti samostalno i na kvalitetan način preuzimaju brojne investicije.

Za sve ViK-ove realizovane su sledeće aktivnosti:

- izrađena Analiza godišnjih finansijskih pokazatelja za ViK-ove Bar, Kotor, Herceg Novi i Tivat,
- pružana podrška ažuriranju poslovnog plana i pripremi projekcije finansijskog dijela poslovnog plana,
- vršen monitoring i analiza ostvarenih aktivnosti vodovoda definisanih poslovnim planom ,
- pripremljeni mjesečni, polugodišnji i godišnji benchmarking izvještaji o indikatorima,
- održana redovna godišnja benčmarking radionica (korišteni desetogodišnji podaci),
- Vodacom je ostvario saradnju sa IBNET-om (dio Svijetske banke koji se bavi benčmarkingom za vodovodna preduzeća na međunarodnom nivou) što omogućava da vodovodna preduzeća koja su u sistemu Vodacoma postanu dio ove svijetske benčmarking mreže. Tokom 2014. godine Vodacom je uključio ViKove Kotor i Bar u međunarodnu benčmarking mrežu – IBNET. ViKovi Kotor i Bar su prva vodovodna preduzeća iz Crne Gore koja su postala članovi ove mreže.

Ostale najvažnije aktivnosti Vodacoma u pružanju podrške na razvoju kapaciteta javnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća pojedinačno:

ViK Herceg Novi

- podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2014-2017. godina,
- dođrška u izradi projekcije finansijskog dijela poslovnog plana,
- analiza ostvarenih aktivnosti definisanih poslovnim planom,
- monitoring indikatora uspješnosti poslovanja ViKa koristeći metodologiju Svjetske banke,
- pomoć u izradi predloga za povećanje tarifa za uslugu odvođenja otpadnih voda za ViK Herceg Novi,

ViK Kotor

- podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2014–2017. godina,
- podrška u izradi projekcije finansijskog dijela poslovnog plana,
- monitoring indikatora uspješnosti poslovanja ViKa koristeći metodologiju Svjetske banke,
- podrška u ažuriranje GiS baze podataka,
- izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rehabilitaciju sekundarne vodovodne mreže i priključaka za nekoliko naselja u Kotoru u sklopu faze Vb,
- podrška ViK-u u organizovanju prezentacije i učešću na 9. Sajmu Voda – vodovoda i sanitarnih tehnologija u Budvi na temu “Proces poboljšanja indikatora poslovanja ViK-a Kotor” sa ciljem prezentacije aktivnosti i ostvarenih rezultata ViKa Kotor.

ViK Bar

- podrška u aktivnostima ažuriranja tarifne studije za ViK sa ciljem izrade predloga za korekciju cijena usluga vodovodnog preduzeća,
- monitoring indikatora uspješnosti poslovanja ViKa koristeći metodologiju Svjetske banke,

- pružanje pomoći u aktivnostima smanjenja gubitaka i povećanja stope naplate u pilot zoni Ilino kroz aktivnosti otklanjanja kvarova, otkrivanja nelegalnih priključaka itd.

ViK Ulcinj

- aktivni monitoring rada Konsultanta za implementaciju projekta razvoja kapaciteta ViK-a, shodno ugovoru sa Sachsen Wasser i shodno ugovoru o donaciji sa KfW bankom.
- podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2014–2017. godina,
- podrška u izradi projekcije finansijskog dijela poslovnog plana,
- podrška prilikom izrade Predloga novih tarifa za usluge,
- monitoring indikatora uspješnosti poslovanja ViKa koristeći metodologiju Svjetske banke,
- podrška u aktivnostima provjere baze podataka o potrošačima i mjernim mjestima,
- podrška u izradi nacrtu Opštinske odluke o vodosnabdijevanju i odvođenju otpadnih voda,
- podrška u vezi postupka transformacije javnih preduzeća
- podrška Vodacoma u aktivnostima ViKa na smanjenju broja zaposlenih.

ViK Tivat

- podrška u izradi i usvajanju poslovnog plana 2014–2017. godina,
- izrada tehničke i tenderske dokumentaciju za izvođenje dijela sekundarne kanalizacije na Luštici,

8. Vodacom na konferencijama

Predstavnici Vodacoma su tokom 2014. godine posjetili konferencije i seminare koje su tematski vezane za razvoj i operativnost objekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture i to:

- Konferencija "Održivo i efikasno upravljanje vodama u službi zaštite životne okoline i razvoja poljoprivrede" u Bijelom Polju, 08. jula. U okviru IPA projekta opština Bijelo Polje i Novi Pazar.
- Sajam Voda – vodovoda – sanitarnih tehnologija u Budvi, od 24.09. do 28.09.2014. godine, na kojoj su održane dvije prezentacije Vodacoma: "Projekat poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Crnogorskom primorju" i "Proces poboljšanja indikatora poslovanja ViK-a Kotor".
- Međunarodna konferencija "Optimizacija sektora vodosnabdijevanja crnogorskog primorja – Izazovi i šanse" u Kotoru, 29.9. do 2.10.2014. godina. Konferenciju su organizovali Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Opština Kotor i Javno Preduzeće „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje". Suorganizatori konferencije su Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodna asocijacija vodovodnih kompanija dunavskog sliva (IAWD), sponzorirana od strane Svjetske banke.
- Regionalna konferencija "Balkans Joint Conference and Exhibition", u Tirani, od 5. do 7. novembra, u organizaciji Udruženja za vodosnabdijevanje i kanalizaciju Albanije (SHUKALB) i Kosova (SHUKOS) sa temom "Voda i energija". Predstavnici Vodacoma su prezentovali način rada i iskustva vođenja Projekta.

9. Obilježavanje UN Dana voda

Vodacom već tradicionalno od 2005. godine prigodnim događajima obilježava ovaj dan. U 2014. godini opredijelio se za snimanje spota pod nazivom „Svaka kap je važna“ sa ciljem promocije vrijednosti vodnog resursa, njegove nezamjenljivosti i prijeke potrebe njegove racionalne upotrebe. Autor spota je Dušan Vuleković, a učesnici spota su djeca vaterpolisti kluba „Primorac“ iz Kotora. Spot se, između ostalog, nalazi na internet stranici Vodacoma: <http://www.vodacom.co.me/>



Boris Vuković
Izvršni Direktor

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "VODACOM T.I.G.", "TIVAT", and "Telekomunikaciona agencija".